Tick:D

ตัวอย่างรายงาน · Sample

รายงานตรวจงานตกแต่งภายในห้องพัก

ตัวอย่างรายงานตรวจงานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ก่อนรับงานจากผู้รับเหมา เปิดดูบนเว็บด้วยรหัสส่วนตัว และดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

โครงการ	แบบห้อง	ผู้ตรวจ	ขอบเขต
ปิดข้อมูล	ห้องพักพร้อมบิวท์อิน	ณัฐชัย ตระกูลดุสิตพร	ตกแต่งภายใน · บิวท์อิน

ภาพทั้งหมดถ่ายจากห้องจริงระหว่างตรวจงานตกแต่ง · ปิดชื่อโครงการ เลขห้อง และโลโก้บนฟิล์มกระจกแล้ว · รายการในตัวอย่างนี้บันทึกจากสิ่งที่เห็นในภาพ ส่วนรายงานจริงทดสอบการใช้งานที่หน้างานครบทุกจุด เช่น เปิดปิดบานและลิ้นชัก เปิดไฟตกแต่ง และวัดแนวรอยต่อ

11	2	9
จุดที่บันทึกในตัวอย่าง	✓ ผ่าน	× ต้องแก้ / ติดตาม


ภาพรวมห้อง




ชั้นวางบิวท์อินพร้อมไฟ LED



ตู้บิวท์อินช่องโล่งด้านบน



ตู้เตี้ยบานสีทอง



หัวเตียงพร้อมไฟซ่อน


ขั้นตอนถัดไป

1. ส่งรายงานนี้ให้ผู้รับเหมาหรือโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงเลขจุดและภาพ
2. นัดวันแก้งานเสร็จ และวันตรวจรับงานอีกครั้ง ก่อนจ่ายงวดสุดท้าย
3. ตรวจซ้ำเฉพาะรายการเดิมกับ TickD ได้ เริ่มต้น 1,000 บาท
4. มีคำถามระหว่างรอแก้ ทัก LINE พร้อมเลขจุด ผู้ตรวจตอบได้โดยตรง

ขอบเขตงาน ตรวจงานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน โดยสถาปนิกคุมงานก่อสร้าง 15 ปี · ไฟตกแต่งและปลั๊กทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ · การประเมินโครงสร้างและงานที่ต้องเปิดผนังหรือฝ้า เสนอราคาแยก

× จุดที่ต้องแก้ / ติดตาม

ทุกจุดมีเลขอ้างอิง ตำแหน่ง รายละเอียด และคำแนะนำ ส่งต่อให้โครงการได้ทันที วงสีแดงบนภาพคือจุดที่บันทึก






#01 × ต้องแก้ / ติดตาม · ควรแก้ก่อนรับห้อง

ขอบผ้าบุผนังชนคิ้วโลหะยังหยาบ เห็นวัสดุอุดสีขาว

ผนังบุผ้าข้างกระจกเงา · ทั้งสองฝั่ง

รายละเอียด แนวรอยต่อระหว่างผ้าบุผนังกับคิ้วโลหะสีทองมีขอบตัดหยาบเป็นช่วง และเห็นวัสดุอุดสีขาวตลอดแนว สังเกตได้ชัดเมื่อมองเฉียง

คำแนะนำ ตัดแต่งขอบผ้าให้ตรงแนว เก็บวัสดุอุดให้เรียบด้วยสีที่กลืนกับผ้าหรือคิ้ว แล้วตรวจทั้งสองฝั่งให้เสมอกัน




#02 × ต้องแก้ / ติดตาม · ควรแก้ก่อนรับห้อง

โคนช่องผนังระหว่างคิ้วโลหะยังเก็บงานค้าง

ช่องผนังกรุกระจกเงา · ระดับพื้น

รายละเอียด ช่วงโคนเห็นเนื้อไม้โครงด้านใน มีคราบกาวสีดำรอบปลายคิ้ว และคราบสีขาวบนบัวเชิงผนัง

คำแนะนำ ปิดผิวช่วงโคนให้เรียบร้อย เช็ดคราบกาวและคราบสี แล้วตรวจปลายคิ้วโลหะให้ยึดแน่นและตัดเสมอกัน




#03 × ต้องแก้ / ติดตาม · ติดตามก่อนรับห้อง

หน้าลิ้นชักมีรอยบิ่นและรอยถลอก

ลิ้นชักตู้สีดำ

รายละเอียด ขอบหน้าลิ้นชักมีจุดบิ่นเห็นเนื้อวัสดุสีขาว และมีรอยถลอกบนผิวสีดำตามแนวขอบ

คำแนะนำ ซ่อมสีหรือเปลี่ยนหน้าบานตามสเปกของโครงการ แล้วตรวจการเลื่อนเข้าออกและแนวลิ้นชักอีกครั้ง



#04 × ต้องแก้ / ติดตาม ควรแก้ก่อนรับห้อง

ไฟ LED หลุดจากร่อง และขอบบนหัวเตียงยังเปิดอยู่

หัวเตียง · ขอบด้านบน

รายละเอียด เส้นไฟ LED หลุดออกจากร่องโค้งขึ้นมา ด้านบนกรอบหัวเตียงเห็นเนื้อไม้และวัสดุโครงภายใน

คำแนะนำ ติดตั้งไฟ LED กลับเข้ารางพร้อมฝาครอบ ปิดผิวด้านบนให้เรียบร้อย และให้ช่างไฟตรวจจุดต่อสายกับหม้อแปลงไฟ




#05 × ต้องแก้ / ติดตาม ติดตามก่อนรับห้อง

คราบวัสดุตามแนวโคนตู้ และมุมบัวเชิงผนังชำรุด

ตู้บิวท์อินช่องโล่งด้านบน

รายละเอียด พื้นแนวหน้าตู้มีคราบสีขาวและเศษวัสดุเป็นทาง มุมบัวเชิงผนังทั้งสองข้างมีรอยแตกและปลายเผยอ

คำแนะนำ ทำความสะอาดพื้นแนวหน้าตู้ ซ่อมหรือเปลี่ยนมุมบัวเชิงผนัง แล้วเก็บรอยต่อตู้กับพื้นให้เรียบเสมอกัน



#06 × ต้องแก้ / ติดตาม ติดตามก่อนรับห้อง

รอยต่อกรอบชั้นวางเหลื่อมกัน มีรอยดำ

ชั้นวางบิวท์อิน · กรอบด้านซ้าย

รายละเอียด รอยต่อระหว่างกรอบแนวตั้งกับแนวนอนเหลื่อมระดับกันเล็กน้อย เห็นร่องและรอยดำตามแนวต่อ

คำแนะนำ ปรับแนวรอยต่อให้เสมอกัน เก็บร่องด้วยวัสดุสีเดียวกับผิว และเช็ดรอยดำออก



#07 × ต้องแก้ / ติดตาม เล็กน้อย

รอยต่อบัวเชิงผนังแยก และหน้ากากปลั๊กควรปรับให้แนบผนัง

ผนังกรุแผ่นโลหะสีทอง

รายละเอียด บัวเชิงผนังมีรอยต่อแยกเป็นร่อง ขอบบนหน้ากากปลั๊กมีช่องระหว่างหน้ากากกับแผ่นผนัง

คำแนะนำ เก็บรอยต่อบัวให้เรียบ ปรับหน้ากากปลั๊กให้แนบผนัง แล้วทดสอบไฟเข้าปลั๊กด้วยเครื่องทดสอบ



#08 × ต้องแก้ / ติดตาม เล็กน้อย

รอยขีดข่วนบนหน้าบานตู้

ตู้เตี้ยบานสีทอง ใต้ท็อปสีดำ

รายละเอียด ผิวหน้าบานมีรอยขีดข่วนสีอ่อนเป็นจุด เห็นชัดเมื่อแสงส่องเฉียง

คำแนะนำ เช็ดทำความสะอาดก่อน ถ้ารอยยังอยู่ ให้ซ่อมผิวตามวิธีของผู้ผลิตแผ่นปิดผิว



#09 × ต้องแก้ / ติดตาม เล็กน้อย

สายรางม่านห้อยออกนอกราง

กล่องม่าน · หน้าต่างบานเลื่อน

รายละเอียด สายดึงของรางม่านห้อยออกมาระหว่างรางทั้งสองแนว

คำแนะนำ เก็บสายเข้าราง แล้วทดลองเลื่อนม่านทั้งสองชั้นจนสุดทางทั้งสองด้าน

✓ จุดที่ผ่าน


ในตัวอย่างนี้แสดงจากภาพ · รายงานจริงทดสอบการใช้งานที่หน้างานครบทุกจุด



✓ ผ่าน

ไฟ LED ใต้ชั้นวางติดสว่างทุกช่องในภาพ แสงสม่ำเสมอ

ชั้นวางบิวท์อิน



✓ ผ่าน

ขาจับรางม่านยึดผนังเรียบร้อย พร้อมติดราง

หน้าต่างห้องนั่งเล่น · ปิดโลโก้บนฟิล์มกระจกแล้ว