Tick:D

ตัวอย่างรายงาน · Sample

รายงานตรวจห้องก่อนรับโอน

ตัวอย่างรูปแบบรายงานที่ลูกค้า TickD ได้รับ เปิดดูบนเว็บด้วยรหัสส่วนตัว และดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

โครงการ	แบบห้อง	ผู้ตรวจ	ขอบเขต
ปิดข้อมูล	คอนโด 1 ห้องนอน	ณัฐชัย ตระกูลดุสิตพร	งานสถาปัตย์ งานตกแต่ง และงานระบบ

ภาพทั้งหมดถ่ายจากห้องจริงในโครงการคอนโด รวมภาพจากห้องแบบเดียวกันหลายห้องเพื่อแสดงรูปแบบรายงาน · ปิดชื่อโครงการ เลขห้อง ข้อมูลเจ้าของ และใบหน้าบุคคลแล้ว · รายการในตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้จากภาพ ส่วนรายงานจริงบันทึกผลทดสอบการใช้งานที่หน้างานครบทุกจุด

9	6	3
จุดที่บันทึกในตัวอย่าง	✓ ผ่าน	× ต้องแก้ / ติดตาม

ภาพรวมห้อง



ห้องนั่งเล่น



ห้องนอน · ประตูกระจกบานเลื่อน



ครัว



ห้องน้ำ

× จุดที่ต้องแก้ / ติดตาม

ทุกจุดมีเลขอ้างอิง ตำแหน่ง รายละเอียด และคำแนะนำ ส่งต่อให้โครงการได้ทันที วงสีแดงบนภาพคือจุดที่บันทึก



#01 × ต้องแก้ / ติดตาม · ติดตามก่อนรับห้อง

ฟิล์มกันรอยยังติดกระจกหน้าต่าง

ห้องนอน · หน้าต่างบานใหญ่

รายละเอียด ฟิล์มปิดผิวกระจกเกือบทั้งบาน ตรวจรอยขีดข่วนและรอยแตกของกระจกได้เพียงบางส่วน

คำแนะนำ ขอให้โครงการลอกฟิล์มและทำความสะอาดกระจก แล้วตรวจผิวกระจก ยางขอบ และซีลรอบวงกบอีกครั้งก่อนเซ็นรับห้อง



#02 × ต้องแก้ / ติดตาม · เล็กน้อย

ฉลากสินค้ายังติดสุขภัณฑ์

ห้องน้ำ · อ่างล้างหน้าและชักโครก

รายละเอียด ฉลากและสติกเกอร์สินค้ายังติดอยู่บนอ่างล้างหน้าและชักโครก

คำแนะนำ ลอกฉลากและเช็ดคราบกาวให้สะอาด แล้วตรวจผิวเคลือบใต้ฉลากว่าเรียบสม่ำเสมอ



#03 × ต้องแก้ / ติดตาม · ติดตามก่อนรับห้อง

ฟิล์มกันรอยยังหุ้มบานตู้ครัว

ครัว · ตู้แขวนด้านบน

รายละเอียด ฟิล์มยังหุ้มผิวบานตู้ บังรอยขีดข่วนหรือรอยกระแทกที่อาจอยู่ใต้ฟิล์ม

คำแนะนำ ลอกฟิล์มออก แล้วตรวจผิวบาน แนวบานให้ตรงกัน และการเปิดปิดของบานพับทุกบาน

✓ จุดที่ผ่าน

ในตัวอย่างนี้แสดงความครบถ้วนของการติดตั้งจากภาพ · รายงานจริงทดสอบการใช้งานที่หน้างาน เช่น เปิดปิดบาน เปิดน้ำ เปิดไฟ และวัดระดับ



✓ ผ่าน

ประตูกระจกบานเลื่อนกั้นห้องนอน ติดตั้งครบชุด

ห้องนอน



✓ ผ่าน

เครื่องปรับอากาศติดตั้งแล้ว พร้อมหน้ากากปลั๊กและสวิตช์ครบ

ห้องนอน



✓ ผ่าน

โคมไฟเพดานติดตั้งแล้ว

ห้องนั่งเล่น



✓ ผ่าน

ชุดครัว: ตู้บน ตู้ล่าง ท็อป อ่างล้าง และก๊อก ติดตั้งครบ

ครัว



✓ ผ่าน

อ่างล้างหน้า ก๊อก กระจก ชักโครก และสายฉีด ติดตั้งครบ

ห้องน้ำ



✓ ผ่าน

ราวแขวนผ้า ที่ใส่กระดาษชำระ และฉากกั้นอาบน้ำ ติดตั้งครบ

ห้องน้ำ

ขั้นตอนถัดไป

1. ส่งรายงานนี้ให้โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงเลขจุดและภาพ
2. นัดวันที่โครงการแก้เสร็จ และวันตรวจรับห้องอีกครั้ง
3. ตรวจซ้ำเฉพาะรายการเดิมกับ TickD ได้ เริ่มต้น 1,000 บาท
4. มีคำถามระหว่างรอแก้ ทัก LINE พร้อมเลขจุด ผู้ตรวจตอบได้โดยตรง

ขอบเขตงาน ตรวจงานสถาปัตย์ งานตกแต่ง และงานระบบในห้อง โดยสถาปนิกคุมงานก่อสร้าง 15 ปี · ปลั๊กทุกจุดด้วยเครื่องทดสอบ สวิตช์ ตู้ไฟและเครื่องตัดไฟรั่ว แรงดันน้ำ รอยรั่วซึม การระบายน้ำ และความเย็นของแอร์ · การประเมินโครงสร้างและงานที่ต้องเปิดผนังหรือฝ้า เสนอราคาแยก

ภาพ 360 องศา · ลองหมุนดูได้จริง

ภาพ 360 องศาเก็บห้องทั้งห้องไว้ในภาพเดียว เปิดดูบนเว็บแล้วหมุนได้รอบทิศ ภาพในหน้านี้เป็นภาพสาธิตการแสดงผล 360 องศา



ภาพต้นฉบับแบบแผ่ (equirectangular) · บนเว็บระบบแปลงเป็นมุมมองปกติให้อัตโนมัติ



หันไปทางระเบียง



หมุนไปห้องนอน



หมุนไปครัว



หมุนไปห้องน้ำและประตูทางเข้า

สแกน QR หรือกดลิงก์เพื่อลองหมุนดูจริง

natchai.com/tickd/sample-360.html

คอม: ลากเมาส์เพื่อหมุน ล้อเมาส์ซูม · มือถือ: ใช้นิ้วลาก บีบนิ้วซูม · มีปุ่มพาไประเบียง ห้องนอน ครัว ห้องน้ำ

ประโยชน์ เห็นตำแหน่งทุกส่วนของห้องต่อเนื่องกัน · บันทึกสภาพห้องวันตรวจไว้เทียบหลังแก้งาน · ใช้ประกอบประกาศขายหรือเช่า

สอบถามการเพิ่มภาพ 360 องศาในงานตรวจห้องหรืองานถ่ายภาพของคุณได้ทาง LINE @903uupqy